REKAPITULASI TEMUAN DAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT INTERNAL SMEn

Pelaksanaan audit: Selasa, Kamis, Jumat / 10, 12, 13 November 2026 · Tempat: Ruang Rapat Kompeten

Tim Audit: Lidwina Vidya (Lead Auditor), Jeri Azwan, Pindi Filsa, Fazar Anggita

No. temuan	Klausul	Kategori	Uraian ketidaksesuaian	Auditee	Akar masalah	Tindakan korektif	PIC	Tenggat	Status
AI-001	4.3	Minor	Formulir Ruang Lingkup & Batasan berstatus final tetapi isinya masih menyebut dirinya draf, belum melampirkan daftar meter, SEU, dan menyatakan tidak ada pengecualian, padahal listrik tenant, PLTBG, PLTS, WTP II/BTM, dan IPAL II berada di luar lingkup. *Bukti: F-4.3-01 Rev.0 (001/MN-002/KINRA/SMEn/X/2026).*	Dokumen Kontrol / MR	Formulir disusun sebelum batas meter dan SEU ditetapkan; belum ada pemutakhiran setelah keputusan lingkup.	F-4.3-01 Rev.1: lampiran 9 meter, 40 aset, SEU-01/SEU-02, dan tabel pengecualian beserta alasan.	Dokumen Kontrol	2026-11-13	Verifikasi
AI-002	6.3	Minor	SEU ditetapkan per sumber energi kawasan (PLN termasuk tenant, PLTBG, Dexlite, PJU) di formulir SEU, analisis data energi, dan kriteria pengendalian operasional, tidak sesuai penetapan SEU-01 WTP I (MTR-005 + MTR-008) dan SEU-02 WWTP IPAL I (MTR-004). *Bukti: F-6.3-01, R-6.3-01 / A.D 6.1, R-8.1-01 Rev.0.*	Manajer Energi / Bagian M/E	Tinjauan energi awal memakai data PLN kawasan karena bacaan meter aset belum lengkap.	F-6.3-01, A.D 6.1 / R-6.3-01, dan R-8.1-01 Rev.1 disusun ulang dari bacaan 9 meter KINRA; data kawasan hanya konteks.	Manajer Energi	2026-11-13	Verifikasi
AI-003	6.6	Minor	Data energi tidak lengkap dan tidak konsisten: register meter hanya 7 meter (tanpa MTR-008 Intake dan MTR-009 Tank Farm), inlet WWTP 2026 memuat IPAL II, Air Baku I 2024 menyalin 2025, total tahunan hanya Jan–Okt, rencana pengumpulan data masih generik. *Bukti: PA-12, PA-13 / F-6.2-03, F-6.6-01 Rev.0.*	Bagian M/E (PIC data energi)	Lembar kerja disalin dari templat dan diisi manual tanpa rekonsiliasi dengan data aplikasi.	PA-12, PA-13 / F-6.2-03, dan F-6.6-01 Rev.1 diisi dari data aplikasi (9 meter, IPAL I saja, total 12 bulan).	Bagian M/E	2026-11-13	Verifikasi
AI-004	6.4	Minor	Formulir EnPI dan baseline tidak memuat EnPI yang berlaku; nilai EnB berlabel 2025 ternyata total Jan–Sep 2025; rekaman EnB dan log perubahannya belum ada (formulir masih templat). *Bukti: F-6.4-01, R-6.5-01 Rev.0.*	Manajer Energi	EnPI dan baseline ditetapkan di aplikasi tetapi formulir tidak diperbarui.	F-6.4-01 dan R-6.5-01 Rev.1: 8 EnPI aktif dengan EnB 2025, nilai bulanan, dan log perubahan EnB.	Manajer Energi	2026-11-13	Verifikasi
AI-005	6.2	Minor	Belum ada target kinerja energi untuk SEU (ENPI-05, ENPI-06); pencapaian sasaran November diisi "Tercapai" sebelum periode berakhir; estimasi penghematan penerangan dihitung dua kali (P-02/P-10). *Bukti: T.E, F-6.2-01 (10 formulir), F-6.2-02, F-6.2-04 Rev.0.*	MR / seluruh bagian	Sasaran disusun per bagian berfokus kepatuhan; pengisian pencapaian dilakukan di muka.	T.E dan F-6.2-02 Rev.1 memuat target dan rencana tindakan SEU (ditetapkan melalui BA); pencapaian November dikosongkan; estimasi penerangan digabung.	MR	2026-11-13	Verifikasi
AI-006	7.5	Minor	Rekaman berupa templat kosong atau draf ditandai versi sah, beberapa berkas salah unggah (R-6.3-02, F-8.1-01, SOP-010, F-7.5-11/14/15/16), dan nomor dokumen di register tidak sesuai Daftar Induk Dokumen. *Bukti: Register Kesiapan Audit; Daftar Induk Dokumen 001/SOP-013.*	Dokumen Kontrol	Penandaan versi sah dilakukan saat unggah tanpa pemeriksaan isi.	Tanda sah dicabut dari 22 berkas; nomor 43 dokumen disamakan dengan Daftar Induk; dokumen pengganti Rev.1 diunggah. SOP Baseline (011/MN) diunggah ke SOP-010.	Dokumen Kontrol	2026-11-20	Proses

No. temuan	Klausul	Kategori	Uraian ketidaksesuaian	Auditee	Akar masalah	Tindakan korektif	PIC	Tenggat	Status
AI-007	8.1	Minor	Penggantian pompa intake WTP I (PMP-IPAB-04) dari 110 kW ke 37 kW pada Oktober 2026 tidak tercatat dalam pengendalian perubahan maupun pertimbangan desain/pengadaan. *Bukti: F-8.1-01 (berkas salah unggah), R-8.2-01 Rev.0; bacaan MTR-008 Okt 2026 62.088 kWh.*	Bagian M/E	Perubahan peralatan dilakukan melalui jalur pemeliharaan tanpa menautkan prosedur perubahan SMEn.	F-8.1-01 Rev.1 (rekaman perubahan pompa intake dan penambahan meter) dan R-8.2-01 Rev.1.	Bagian M/E	2026-11-13	Verifikasi
AI-008	9.1	Minor	Pemantauan EnPI terhadap EnB belum dilakukan dalam rekaman: formulir pemantauan masih templat dan ambang penyimpangan belum diisi. *Bukti: R-9.1-01 Rev.0.*	Manajer Energi	Rekaman pemantauan belum dihubungkan dengan data EnPI di aplikasi.	R-9.1-01 Rev.1: EnPI aktual Jan–Okt 2026 vs EnB per EnPI, ambang penyimpangan 10%.	Manajer Energi	2026-11-13	Verifikasi
AI-009	9.1	Observasi	ENPI-06, ENPI-04, dan BBM menyimpang lebih dari 10% terhadap EnB pada Jan–Okt 2026 tetapi belum diselidiki dan belum tercatat di register deviasi. *Bukti: R-9.1-01 Rev.1; register deviasi aplikasi.*	Manajer Energi	Diisi auditee	Selidiki penyebab tiap deviasi dan catat di register deviasi sebelum Tinjauan Manajemen.	Manajer Energi	2026-11-19	Terbuka
AI-010	7.2	Observasi	Matriks kompetensi menampilkan nilai Actual sama dengan Target untuk seluruh personel tanpa asesmen, dan personel SEU (operator WTP I/WWTP IPAL I) belum tercantum. *Bukti: R-7.2-01 / S.K . 7.2 berkas 006 Rev.0.*	SDM / Koordinator SMEn	Kolom Actual diisi menyalin Target sebelum asesmen dilakukan.	Matriks Rev.1: Actual dikosongkan, personel SEU ditambahkan; asesmen kompetensi dijadwalkan.	Bagian SDM	2026-11-30	Proses
AI-011	6.1	Observasi	Formulir risiko per bagian masih memuat baris contoh templat, belum ada risiko terkait SEU-01, SEU-02, dan Tank Farm, dan 18 risiko konteks (4.1) belum masuk register isu. *Bukti: F-6.1-01 (10 formulir), F-4.1-01.*	Manajemen Risiko & TI / Produksi Kawasan	Diisi auditee	F-6.1-01 Rev.1: baris contoh dihapus, 3 risiko SEU diusulkan (skor dinilai pemilik risiko); 18 risiko 4.1 dimasukkan ke register.	Manajemen Risiko & TI	2026-11-19	Proses
AI-012	7.3	Observasi	Materi kick-off menyebut konsumsi energi KINRA 2025 = 529.889,44 kWh, sedangkan data 9 meter = 5.168.210,8 kWh. *Bukti: R-7.3-01 Kickoff Penerapan SMEn (pptx).*	Koordinator SMEn	Diisi auditee	R-7.3-01 Rev.1 (koreksi angka dan rujukan Permen ESDM 8/2025).	Koordinator SMEn	2026-11-13	Verifikasi
AI-013	9.3	Observasi	Bahan tinjauan manajemen masih berisi placeholder dan notulen belum memuat keputusan. *Bukti: R-9.3-01 Rev.0 (slide dan notulen).*	MR	Diisi auditee	Slide R-9.3-01 Rev.1 diisi data aplikasi; notulen diisi setelah rapat tinjauan manajemen.	MR	2026-11-19	Proses

Kategori: Minor = ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang tidak menggagalkan sistem; Observasi = hal yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Status: Verifikasi = tindakan korektif selesai (dokumen Rev.1, disahkan melalui Berita Acara Pengesahan Revisi Dokumen SMEn) dan menunggu verifikasi efektivitas oleh Lead Auditor; Proses/Terbuka = tindakan masih berjalan.

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Diverifikasi oleh
Lidwina Vidya	**M. Indra Utama**	**Lidwina Vidya**
Lead Auditor Tanggal: _____	Management Representative (MR) Tanggal: _____	Lead Auditor (verifikasi efektivitas) Tanggal: _____